

MITTEILUNGSVORLAGE

MV-9-0800

an den Landrat
für TOP „Mitteilungen“ im

Abt.
10-Zentrale Dienste

Aktenzeichen/Datum
10/29.03.2017

Gremium	am	Status
Kreistag	29.03.2017	öffentlich

Betreff **WasserBurgenWelt: Sachstandsbericht**

Die Mitteilungsvorlage beinhaltet einen Nachtrag zum Sachstandsbericht SV-9-0734 über die Ausschreibungs- und Vergabeverfahren, die in der Zwischenzeit submittiert und durch Vergabeentscheidung abgeschlossen werden konnten. Damit können die Arbeiten unverzüglich im weiteren Baufortschritt umgesetzt werden.

Die anliegende Übersicht fasst den aktualisierten Sachstand zusammen (Veränderungen gegenüber der SV-9-0734 sind zur besseren Lesbarkeit in farblich hinterlegt).

Fachbereichsleiter

Abteilungsleiter

Gewerk	Kostenberechnung (Stichtag: Ausschreibungsbeginn)	Auftragswert	Differenz
Hochbau Hauptburg			
Dachdeckung (bereits umgesetzt)	175.979,58 €	100.500,00 €	75.479,58 €
Bauhauptgewerk	324.025,52 €	172.335,12 €	151.690,40 €
Förderanlagen	169.515,50 €	142.123,24 €	27.392,26 €
Sanitär	95.746,78 €	117.769,77 €	- 22.022,99 €
Heizung- und Lüftung inkl. MSR, Elektro	854.948,36 €	832.480,07 €	22.468,29 €
Stahlbauarbeiten	105.303,10 €	64.795,50 €	40.507,60 €
Natursteinarbeiten	58.500,40 €	46.521,86 €	11.978,54 €
Trockenbauarbeiten	64.945,44 €	51.676,46 €	13.268,98 €
Tischlerarbeiten Holzfenster	294.372,16 €	289.978,15 €	4.394,01 €
Tischlerarbeiten Innentüren	161.317,59 €	151.398,35 €	9.919,24 €
Maler- und Lackierarbeiten	176.023,61 €	153.878,63 €	22.144,98 €
Putz- und Stuckarbeiten	52.331,44 €	53.619,02 €	- 1.287,58 €
Estricharbeiten	50.516,69 €	102.543,49 €	- 52.026,80 €
Bodenbelagsarbeiten	84.688,73 €	51.487,25 €	33.201,48 €
Zimmer- und Holzbauarbeiten	75.294,87 €	47.105,56 €	28.189,31 €
Fliesen- und Plattenarbeiten	20.833,33 €	38.219,83 €	- 17.386,50 €
Parkettarbeiten	35.623,25 €	25.659,26 €	9.963,99 €
Summe Hochbau Hauptburg	2.799.966,35 €	2.442.091,56 €	357.874,79 €
Hochbau Torhaus			
Bauhauptgewerk	65.374,50 €	66.247,17 €	- 872,67 €
Zimmer- u. Holzbau	70.749,37 €	22.617,74 €	48.131,63 €
Sanitärtechnik	29.387,92 €	24.841,52 €	4.546,40 €
Heizung/Lüftung inkl. MSR	66.571,05 €	70.337,47 €	- 3.766,42 €

Kreis Coesfeld		Mitteilungsvorlage Nr. MV-9-0800	
Elektroarbeiten	46.674,14 €	40.065,86 €	6.608,28 €
Dachdeckungs- /Abdichtungsarbeiten	6.882,66 €	2.768,80 €	4.113,86 €
Tischlerarbeiten	61.564,06 €	64.110,06 €	- 2.546,00 € -
Summe Hochbau Torhaus	347.203,70 €	224.169,26 €	54.587,72 €
Innenausstattung Hauptburg und Torhaus			
Beleuchtung (innen, inkl. Torhaus)	241.022,60 €	169.771,78 €	71.250,82 €
Raumbildender Ausbau	788.727,82 €	Ausschreibung läuft	-
Medienproduktion handwerklich	231.455,00 €	Vergabe läuft	-
Summe Innenausstattung Hauptburg und Torhaus	1.261.205,42 €	169.771,78 €	71.250,82 €
Außenraum			
Außenbeleuchtungs- einrichtungen	246.985,38 €	174.609,91 €	72.375,47 €
Leitsystem, Grafik	73.738,35 €	Vergabe läuft	-
Raumbildender Ausbau Außen	198.123,10 €	Ausschreibung läuft	-
Außenanlagen Landschaftsarchitektur	451.457,62 €	379.988,09 €	71.469,53 €
Summe Außenraum	970.304,45 €	174.609,91 €	72.375,47 €
Gesamt	5.378.679,92 €	3.457.449,96 €	634.277,69 €

Von einer Dringlichkeitsentscheidung wurde im Vergabeverfahren `Außenanlagen, Landschaftsarchitektur`, hier: Garten- und Landschaftsbauarbeiten nach DIN 18320, an den, im Wettbewerb mindestfordernden Bieter, Firma GaLaBau Emsland GmbH & Co. KG, 49 811 Lingen, abgesehen. Die Vergabe erfolgt

- a. im Kostenbudget, dass mit Beschluss vom KT, am 17.12.2014, festgelegt wurde sowie
 - b. innerhalb der berechneten Kosten der Baukostengruppe
- sodass die Vergabe somit als Geschäft der laufenden Verwaltung abgeschlossen worden ist.

Die Vergabeentscheidungen werden zur Kenntnis i.V. mit dem Sachstandsbericht vorgelegt.