

**Förderprogramm KInvFöG Kapitel 1 - Gesamtfördersumme: 5.734.707,48 €**

lfd. Nr.	Maßnahme	KInvFöG Kapitel 1 (€)	(mind. 10 %) Eigenanteil KInvFöG Kapitel 1 (€)	Laufzeit Programm (vollständige Abnahme erforderlich bis)	Prognose zur Gesamtbau-summe	Hinweise (z. B. zum Verfahrensstand, zur Finanzierung)
1	2	3	4	5	6	
1	Bislang abgeschlossene Maßnahmen	4.988.036,09	852.448,88			vgl. Sachdarstellung in SV-10-0883
2	Steverschule Nottuln - Energetische Sanierung der Kellerräume (ehemaliger Bunker) zur Mehrfachnutzung als Archivräume, redundante Kreisleitstelle sowie Krisenstabsräume	476.646,67	52.960,74	31.12.2023	529.607,41	Eine mängelfreie Abnahme ist noch nicht erfolgt. Die noch ausstehenden Rechnungssummen (von Firmen und Fachplanern) befinden sich in Addition in etwa im genannten Kostenrahmen. Die Fertigstellung (mängelfreie Abnahme) erfolgt innerhalb der Förderfrist (31.12.2023).
3	Straßenverkehrsamt Dülmen - Einbau energetisch effizienter Fenster	20.000,00	45.000,00	31.12.2023	65.000,00	Die Kosten liegen bei ca. 65.000 €. Diese Maßnahme wird in Höhe von 45.000 € aus der Billigkeitsrichtlinie gedeckt. Die Fördersumme aus KInvFöG 1 beträgt 20.000 €.
4	Gesundheitsamt - Nebenstelle Lüdinghausen - Energetische Fassadensanierung	250.024,72	54.975,28	31.12.2023	305.000,00	Neue Maßnahme der Gebäudeunterhaltung (konsumtiv), die aus der bisherigen Planungsreserve gedeckt wird.
	<b>Gesamt</b>	<b>5.734.707,48 €</b>	<b>1.005.384,90 €</b>			

Förderprogramm KInvFöG Kapitel 2 - Gesamtfördersumme: 4.771.619 €						
lfd. Nr.	Maßnahme	KInvFöG Kapitel 2 (€)	(mind. 10 %) Eigenanteil KInvFöG Kapitel 2 (€)	Laufzeit Programm (vollständige Abnahme erforderlich bis)	Prognose zur Gesamtbausumme	Hinweise (z. B. zum Verfahrensstand, zur Finanzierung)
	1	2	3	4	5	6
5	Bislang abgeschlossene Maßnahmen	386.955,82	42.995,10			vgl. Sachdarstellung in SV-10-0883
6	Richard von Weizsäcker (RvW) Berufskolleg (BK) LH - Energetische Sanierung Teil 2	4.029.163,18	447.684,80	31.12.2025	4.476.847,98	Der Planungsauftrag an den TGA-Fachplaner, im VgV-Verfahren, konnte am 03.05.2022 erteilt werden. Die Bauphase beginnt in den Sommerferien 2023. Die Umsetzung ist bis zum 31.12.2025 geplant. Die Abrechnung erfolgt innerhalb der Förderungsbestimmungen bis zum 31.12.2026. Die bisherige Planungsreserve wird neu in Höhe von 14.724,56 € (16.360,62 € x 90 %) in Anspruch genommen.
7	<del>RvW BK LH - Lichtrohrsystem</del>	-	-	-	-	Die Maßnahme "Lichtrohrsystem" wird (einschl. Budget) mit vorbenannter Maßnahme (lfd. Nr. 6) zur Vermeidung von Abgrenzungsschwierigkeiten bei der Vergabe und Rechnungslegung zusammengeführt.
8	Richard von Weizsäcker BK Dülmen - Errichtung eines zweiten, baulich erforderlichen Flucht- und Rettungsweges am Südfügel	180.000,00	20.000,00	31.12.2025	200.000,00	Derzeit in Planung und in Abstimmung mit den Beteiligten (Brandschutz, Bauamt, etc.), Ausschreibung und Umsetzung erfolgen bis zum 31.12.2025. Die Abrechnung findet statt bis zum 31.12.2026.
9	Richard von Weizsäcker BK Dülmen - Fassadensanierung sowie Einbau innerer Sonnenschutz	175.500,00	19.500,00	31.12.2025	195.000,00	Die Fassadensanierung ist abgeschlossen. Der fehlende innere Sonnenschutz in Höhe von ca. 45.000 € wurde beauftragt. Die Prognose zur Gesamtbausumme ist somit von 150.000 € auf 195.000 € angestiegen. Die bisherige Planungsreserve wird neu in Höhe von 40.500 € (45.000 € x 90%) in Anspruch genommen.
	<b>Gesamt</b>	<b>4.771.619,00 €</b>	<b>530.179,90 €</b>			

**Förderprogramm Gute Schule 2020 - Gesamtfördersumme: 7.156.148 €**

lfd. Nr.	Maßnahme	Gute Schule 2020 (€)	Eigenanteil (€)	Vorlage Verwendungsnachweis erforderlich	Prognose zur Gesamtbau-summe	Hinweise (z. B. zum Verfahrensstand, zur Finanzierung)
	1	2	3	4	5	6
10	Bislang abgeschlossene Maßnahmen	1.483.132,72	0,00			vgl. Sachdarstellung in SV-10-0883
11	Steverschule Nottuln - Sanierung Teil 1 und Teil 2	4.763.134,44	0,00	2024	4.763.134,44	Verwendungsnachweise für die ersten drei Tranchen der Kreditaufnahme (Volumen: 3 x 1.789.037 € = 5.367.111 € für Grundstückserwerb u. Großteil der Sanierung) wurden der NRW.BANK im März 2022 vorgelegt. Ausstehende Restarbeiten (Türen Außenlager) werden in Kürze eingebaut (Auftragshöhe ca. 27.000 €). Die Maßnahme wird voraussichtlich baulich bis Ende August 2023 fertiggestellt.
12	Erwerb der Pestalozzi-Schule Coesfeld	909.880,84	0,00	2024	909.880,84	Restfördersumme (s. Sp. 2) als Teil der für den Erwerb der Pestalozzi-Schule benötigten Mittel
	<b>Gesamt</b>	<b>7.156.148,00</b>	<b>0,00</b>			