

Sitzungsvorlage

SV-7-0353

Abteilung / Aktenzeichen

66-Straßenbau und -unterhaltung/

Datum

04.01.2006

Status

öffentlich

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr

24.01.2006

Betreff **Bericht über Straßenbaumaßnahmen 2005/2006**

Beschlussvorschlag:

ohne

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Begründung:

I. – V.

1. Rückblick 2005

1.1. Fördermaßnahmen

Zwei Fördermaßnahmen sind in 2005 durchgeführt worden. Zum Jahresende ergibt sich folgender Sachstand.

Im rd. 1,1 km langen Ausbaubereich des **2. Bauabschnitt der K 46 (Borkener Straße) in Coesfeld** sind etwa 900 m des kombinierten Rad-/Gehweges und etwa 700 m im Fahrbahnbereich fertiggestellt. Die Durchführung der restlichen Bauarbeiten ist witterungsabhängig. Spätestens im April 2006 dürfte der Streckenabschnitt wieder uneingeschränkt dem Verkehr zur Verfügung stehen. Das Auftragsvolumen (rd. 400 T€) wird voraussichtlich eingehalten. Im Rahmen der Maßnahmen hat der Kreis auch die Ausschreibung, Bauüberwachung und Abrechnung von Bauarbeiten in Baulastträgerschaft der Stadt Coesfeld (u.a. Parkflächen) übernommen. Als Ausgleich sollen - voraussichtlich im Herbst 2006 - die Bepflanzungsarbeiten in Regie der Stadt Coesfeld durchgeführt werden.

Zügig abgewickelt wurden bislang die Bauarbeiten für den rd. 2,3 km langen Abschnitt der **K 15n – Entlastungsstraße Ascheberg**. Auf dem gesamten Streckenabschnitt sind kurz vor Wintereinbruch noch die bituminösen Tragschichten eingebaut worden. Normale Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, ist eine Verkehrsfreigabe schon im April/Mai 2006 zu erwarten. Die nach Auftragserteilung von der Gemeinde Ascheberg geforderten Änderungen mit Blick auf vorhandene und geplante Straßenanschlüsse sind Grund dafür, dass das Auftragsvolumen um mindestens 100 T€ überschritten wird. Die Bezirksregierung hat diese Änderungen akzeptiert; jedoch die Kosten nur zum Teil als zuwendungsfähig anerkannt. Die Gemeinde übernimmt aufgrund einer entsprechenden rechtsverbindlichen Erklärung neben dem Eigenanteil (25 %) auch die nicht als zuwendungsfähig anerkannten Kosten. Nach überschlägigen Ermittlungen dürften die im genehmigten Förderantrag anerkannten Gesamtkosten der Maßnahme nicht überschritten werden.

Die Arbeiten für eine Alleebepflanzung des Streckenabschnitts und Herstellung eines Eichenwaldes als Ausgleichsmaßnahme werden voraussichtlich im Herbst 2006 durchgeführt.

1.2. Deckenerneuerungen

Im Rahmen des mittelfristigen Programms zur investiven Straßenunterhaltung (Schwerpunkt Deckenerneuerungen) wurden in 2005 folgende Maßnahmen abgewickelt.

Straßenabschnitt	Länge / km	Kosten / T €	Zeitraum d. Bauausführung
K 46/11 Coesfeld	0,6	207	März/April 2005
K 11/5 Nottuln-Schapidetten	1,6	137	April 2005
K 12/4 Dülmen-Rorup	1,0	159	August/September 2005
K 12/4 Brücke/Mühlenbach	-	110	Juni/August 2005
K 13/9 Dülmen-Rödder	1,6	185	Juli/August 2005
K 6/9 Nordkirchen-Capelle	1,7	200	November 2005
K 17/2 Dülmen/Radweg	0,4	51	August/September 2005
K14/K61 Lüdinghausen LSA Kabelverrohrung und Umrüstung auf LED-Technik	-	50	Februar 2005

2. Ausblick 2006

2.1 Fördermaßnahmen

Der Bewilligungsbescheid für den „**Radweg K 12 (Isfelder Weg) Coesfeld**“ liegt vor. Durch die in 2005 gezahlte Landeszuwendung sind die Kosten für den z.T. schon vor Jahren getätigten Grunderwerb weitgehend refinanziert. Der Bauauftrag wurde Anfang 2006 erteilt; das Auftragsvolumen (rd. 530 T€) liegt deutlich unterhalb des bewilligten Kostenrahmens.

Als **neue Maßnahmen** sind im Haushalt 2006 Mittel für die **K 2n- Umgehung Nordkirchen** und **K 32/K 33 - Nordumgehung Osterwick** eingeplant. Konkrete Zusagen auf Aufnahme ins Förderprogramm sind frühestens im Mai/Juni zu erwarten; aufgrund der Vorgespräche bestehen jedoch Aussichten, dass für die beiden Maßnahmen mit Beginnjahr 2006 erste Zuwendungen zur Verfügung gestellt werden.

2.2 Deckenerneuerungen

Die Verwaltung beabsichtigt eine Fortsetzung des im Jahre 2000 begonnenen Programms zur nachhaltigen Sanierung der Deckensubstanz. Auf die Sitzungsvorlage 7-0299 wird hierzu verwiesen.