

Mehrkosten Burg Vischering, Stand: 20.02.18

	Gewerk	Kostenberechnung (Stichtag: 2016)	Auftragswert inkl. Nachträgen (Stichtag 20.02.18)	Differenz (inkl. Nachträge)
a) Hauptburg		4.698.159 €	5.388.667 €	690.508 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.668.306 €	2.247.029 €	578.723 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	1.760.590 €	2.171.425 €	410.835 €
500	Außenanlagen	242.132 €	0 €	-242.132 €
600	Sanierung (nicht förderfähig)	229.224 €	201.315 €	-27.909 €
700	Baunebenkosten	797.907 €	768.898 €	-29.009 €
Maßnahmen COE, Vorbereitung HB		85.622 €	162.871 €	77.249 €

b) Nutzungskonzeption/Innenausstattung (DMC)		2.525.198 €	2.065.422 €	-459.776 €
	Innenausstattung	2.395.488 €	1.935.712 €	-459.776 €
	fachliche Gutachten/Betriebskonzept etc.)	129.710 €	129.710 €	0 €

c) Torhaus		632.092 €	643.670 €	11.578 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	403.500 €	340.731 €	-62.769 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	91.464 €	141.744 €	50.280 €
500	Außenanlagen	10.710 €	0 €	-10.710 €
700	Baunebenkosten	126.418 €	161.195 €	34.776 €

d) Außenanlagen		1.104.136 €	1.173.948 €	69.812 €
500	Außenanlagen (inkl. Beleuchtung)	1.104.136 €	1.173.948 €	69.812 €

Projektmanagement		462.964 €	462.536 €	-428 €
	e) fachliche Expertisen, VOF-Verfahren	100.000 €	86.243 €	-13.757 €
	f) Projektsteuerung gesamt	211.582 €	269.595 €	58.013 €
	g) Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	151.382 €	106.698 €	-44.684 €

h) Burgennetzwerk (nicht förderfähig)		52.000 €	24.611 €	-27.389 €
--	--	-----------------	-----------------	------------------

Gesamtkosten WasserBurgenWelt - Burg Vischering		9.560.171 €	9.921.723 €	361.552 €
--	--	--------------------	--------------------	------------------